

PRESSEMITTEILUNG



Nr. 78/2022 vom 27.12.2022

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Marina Stoll
Telefon: 09142 96 00-39
E-Mail: marina.stoll@treuchtlingen.de
Presseverteiler: LOKAL

Baumaßnahme

BAUFORTSCHRITT UHLENGASSE

Kanal- und Straßenbaumaßnahme in der Uhlengasse geht im Frühjahr weiter.

Der untere Teil der Uhlengasse – Richtung Altmühl – ist bereits weiter vorangeschritten, so dass die Gestaltung der Oberfläche schon sehr gut erkennbar ist im Vergleich zum Altbestand. Lediglich der Splitt zur Pflasterung liegt teilweise noch etwas verdeckend auf dem neuen Betonsteinpflaster.

Die beiden Fotos zeigen den Vorher-Nachher-Vergleich:



Links, die Uhlengasse vor der Baumaßnahme, rechts zum Ende des Jahres.



Stadt Treuchtlingen
Hauptstraße 31
91757 Treuchtlingen

Telefon: 09142 96 00-0
Telefax: 09142 96 00-55

info@treuchtlingen.de
www.treuchtlingen.de

Seite: 1/2

Leider war der Baufortschritt in der Uhlengasse auf Grund der sehr engen Verhältnisse und der Zahlreichen Leitungen im Untergrund nicht so zügig, wie erwartet. Deshalb konnte nur der untere Teil der Uhlengasse bislang nahezu fertiggestellt werden, bevor die Firma Hirschmann Mitte Dezember die Baustelle aufgrund des Schneefalls und der Kälte wintersicher machte. Die Arbeiten gehen zum Frühjahr 2023 weiter.

Die Stadt Treuchtlingen bedankt sich auf diesem Weg für das Verständnis der Anwohner und Eigentümer. Leider geht es nicht ganz ohne Lärm und Dreck.

Am Ende zählt das Ziel aller, auch diese Straße langfristig nachhaltig neu gestaltet und wieder langlebige Leitungen im Untergrund eingebaut zu haben. Voraussichtlich wird die Maßnahme im Mai/Juni 2023 abgeschlossen sein.

Bildnachweis: Stadt Treuchtlingen

