

PRESSEMITTEILUNG



Nr. 20/2024 vom 30.04.2024

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Marina Stoll
Telefon: 09142 96 00-39
E-Mail: marina.stoll@treuchtlingen.de
Presseverteiler: REGIONAL

Kanalbau- und Straßenbaumaßnahme

BAUFORTSCHRITT IN DER RAPPENBERGSTRASSE

Die Firma Hirschmann wird bis Ende der Woche (3. Mai 2024) den ersten Bauabschnitt der Rappenbergstraße (von Grüntäleinstraße bis Hausnummer 18) bis auf die abschließende Asphaltdeckschicht fertig stellen.

Anschließend werden dann ab Montag, 6. Mai 2024 die Kanalbauarbeiten (Erneuerung Mischwasserkanal) von Hausnummer 18 bis 47 begonnen.

Sobald der Hauptkanal mit Anbindung der Hausanschlüsse hergestellt wurde, werden die Leitungsarbeiten für Gas- und Wasserleitung im zweiten Teil zusammen mit den Stadtwerken erfolgen.

Für die Unannehmlichkeiten während der Bauarbeiten bittet die Stadt Treuchtlingen um Verständnis. Die Firma Hirschmann wird nach Bedarf Flyer in den Briefkästen der betroffenen Anwesen zur Information werfen.

